



附表1

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表



企业名称：厦门建松电器有限公司马巷工厂　　所属行业：电动机制造　　2026年度第三季度

联系人：廖玲娜　　电话：18850223769　　自查日期：2026/7/1~2026/9/30

序号	自查内容	实施情况		自查日期	自查人员	整改措施	整改完成日期	整改负责人	主管
一、台账要求									
1	是否建立原辅材料台账，包含采购、使用消耗、 库存结余情况	是，公司TIPTOP系统，可查询到原辅材料入出库明细等		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
2	是否建立生产产品台账，包含产品名称、产量	是，建立生产产品台账，含各商品名称台数等		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
3	是否保存原辅材料成分说明书、检验报告	是，保留厂商提供原版SDS		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
4	是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据	是，仓库、财务保管		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
5	含VOCs的危险废物产生量、回收量、转移量、转移去向	亲清服务平台固废系统中有危废台账、危险废物转移联单等		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
6	台账是否保存三年以上	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
二、源头控制									
7	是否生产应淘汰类的产品	不涉及，对象外		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
8	是否使用应淘汰类的生产装置	不涉及，对象外		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
三、密闭要求									
9	含VOCs的原料储存过程是否密闭	是，密封储存在化学品中转仓或现场防爆柜中		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚


厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称：厦门建松电器有限公司马巷工厂　　所属行业：电动机制造　　2026年度第三季度

10	含VOCs的原料转移、输送过程是否密闭	含Vocs 原材料均是在容器密闭的状态下转移至使用的机台		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
11	含VOCs的原料调制（预处理）过程是否密闭（如调漆间、调漆位置）	凡立水搅拌作业在单独的密闭空间进行，并配置集气设施		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
12	含VOCs的原料投加、卸放过程是否密闭	是，盛放容器直接接管抽出		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
13	含VOCs物料的反应、搅拌、混合过程是否密闭，产生的废气是否收集处理	是，生产中涉及VOCs产生的工序（点胶、涂布、搅拌等），均设置废气收集风管		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
14	含VOCs物料分离精制过程是否使用密闭设备，废气是否收集处理	不涉及物料分离精制过程		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
15	含VOCs的中间产品储存过程是否密闭	含浸后的产品固化，之后不产生vocs		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
16	含VOCs的中间产品转移、输送过程是否密闭	固化好中间产品不产生vocs		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
17	含VOCs的中间产品投加过程是否密闭	固化好中间产品不产生vocs		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
18	含VOCs的成品（产品）储存过程是否密闭	固化好中间产品不产生vocs		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
19	含VOCs的成品（产品）转移、输送过程是否密闭	成品不产生vocs		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
20	含VOCs的成品（产品）卸料、灌装、包装过程是 否密闭	成品不产生vocs		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
21	涉及VOCs的投料口、卸料口、灌装接口、包装设 施在未使用时是否密闭	密闭		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
22	载有气（液）态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个时，是否按照规定的时间、频 次进行VOCs的泄漏检测与修复	不涉及，对象外		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称：厦门建松电器有限公司马巷工厂　　所属行业：电动机制造　　2026年度第三季度

23	含VOCs的危险废物产生后是否马上密闭（包括漆 渣、更换的VOCs吸附剂、过滤棉、以及含油墨、 有机溶剂、清洗剂的包装物、污水处理废弃物等）	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
24	含VOCs的危险废物贮存期间是否密闭	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
25	含VOCs的危险废物输送、转移是否密闭	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
26	产生VOCs的生产车间（或生产设施）是否密闭	是，车间门窗常闭，生产设施密封		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
27	产生VOCs的生产车间（或生产设施）车间门窗是 否设置常闭警示标识或操作规程	是，产生VOCs的车间区域，门窗上张贴常闭标识		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
28	所有产生VOCs的生产车间是否有未收集处理废气 的排气风扇（或换气风扇）	否，所有产生VOCs的生产设备均有设置废气收集设施		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
29	所有产生VOCs的生产车间门是否设置阻隔设施 （双重门等）	所有产生VOCs的生产车间均有设置塑胶帘子+推拉门+防火门阻隔设施		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
30	产生VOCs的密闭空间是否为微负压	产生VOCs的生产车间为微负压		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
31	所有产生VOCs的生产车间（或生产设施）是否存 在漏气点位	未发现漏气点位		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
32	含VOCs的污水处理站的处理构筑物是否加盖密封	污水处理站不含VOCs，污水站的池子均有加盖密封子		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
33	含VOCs的污水处理站的废气是否收集处理	不涉及，对象外		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
34	VOCs集气管路是否标明废气走向（现有标识总个数:_35_）	标明走向		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
35	所有产生VOCs的生产场所和工段是否设置废气收 集系统，将废气收集到位并导入废气治理设施。	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
36	废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时间是否记录	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚


厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称：厦门建松电器有限公司马巷工厂　　所属行业：电动机制造　　2026年度第三季度

37	设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示公布	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
38	废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时间是否符合要求	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
39	密闭设施外任意一点非甲烷总烧、苯、甲苯、二 甲苯中的任一种污染物瞬时排放浓度值是否低于 无组织排放监控浓度限值 检查最大可能点位包括：原料仓库（储罐）、危废仓库及无组织排放最大可能点至少三点	是	根据2026年5月年度无组织检测报告，皆低于限值（厂界上下风向、化学品中转仓、危险废弃物仓库、材料仓库以及各生产车间门口）	2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
40	VOCs治理设施是否正常运行，治理设施去除效率 是否高于50%;收集的废气中NMHC初始排放速率 》2kg/h的，治理设施去除效率是否高于80%。 （2020年8月25日前建成的低温等离子体法或光催 化氧化法设施去除效率是否高于50%）	排放速率＜2kg/h; 依据设计方案去除效率分别为： ①活性炭处理设施：80~92% ②RTO处理设施：94.48%		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
41	是否公示VOCs治理设施的处理工艺及流程	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
42	是否公示VOCs治理设施的主要技术参数	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
43	是否公示VOCs治理设施的操作规程	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
44	是否公示VOCs治理设施的保养维护制度	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
45	公示的位置是否为治理设施场所的显着位置	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
46	公示的场所一共几个位置？（一共3个位置） 公示场所具体位置：	1、A栋活性炭处理设施外墙 2、B栋活性炭处理设施外墙 3、B栋RTO处理设施外墙		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
47	所有公示内容是否包含公示环保举报投诉电话 12345或各驻区生态环境局公布的环保举报热线	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
48	是否记录VOCs治理设施的关键技术指标，如焚烧 （含热氧化）要记录燃烧温度。	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
49	需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，是否有 详细的购买及更换台账，包括装填量、更换周期、 采购发票及转移处置记录 最新更新的日期：2026年4月5日	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称：厦门建松电器有限公司马巷工厂　　所属行业：电动机制造　　2026年度第三季度

50	排气筒数量是否符合要求：1、采用燃烧法（含直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃 烧法等）治理VOCs废气的，每套燃烧设施允许设置一根VOCs排气筒， 2、采用其他方法治理VOCs废气的，一个企业一栋建筑只允许设置一根VOCs排气筒。	2根排气筒（A、B栋各一根）		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
51	涉及使用活性炭吸附工艺的企业：设施前端应配置干燥工艺，除湿剂更换周期、装填量、最后一次更换日期	①活性炭前端使用过滤棉，过滤棉更换周期1回/1周 ②A栋16片，B栋4片 ③最近一次更换日期：2026/9/24		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
52	喷漆工艺废气有应用活性炭吸附工艺的企业：进 入活性炭处理设施前是否有去除颗粒物，记录并 公示去除装置的装填量、装填日期、更换周期。	不涉及喷漆工艺		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
53	是否还有设置其他任何VOCs废气的排放口及出风口	否		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
54	排气筒是否按《固定源监测技术规范》（HJ/T397 ） 要求设置采样口	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
55	排气筒采样口是否按规范设置采样平台	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
56	排气筒采样口附近是否配备固定电源	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
57	排气筒采样口是否按规范设置固定安全的人员通道	是		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
58	排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒	否		2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚
59	本自查表是否在互联网公开公示	是	松下电器（中国）有限公司官网,公开网址为：https://panasonic.cn/about/csr/green_innovation/annual_infomation/	2026/9/30	廖玲娜	/	/	/	陈冬庚